

**Отчет за 2019 год**  
**по выполнению мероприятий программы «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»**

В 2019 году по муниципальной программе «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» выполнялись работы по разработке следующей проектно-сметной документации:

1. Строительство автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской поликлинике и проектируемой школе по ул. Гагарина г. Балабаново Боровского района Калужской области (муниципальный контракт 2018 г., окончание работ перешло на 2020 г.);

2. Строительство одностороннего проезда от привокзальной площади в районе д.3 пл. 50 лет Октября г. Балабаново Боровского района Калужской области (окончание работ перешло на 2020 г.);

3. Строительство хозяйственно-бытовой канализации по улицам Октябрьская, Речная, Колхозная г. Балабаново Боровского района Калужской области (окончание работ перешло на 2020 г.);

4. Спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново (окончание работ перешло на 2020 г.);

5. Центр культурного развития в г. Балабаново Боровского района Калужской области (конкурсная документация по внесению изменений в проектную документацию в фонде имущества Калужской области);

6. Расчистка русла реки Страдаловка и пруда в г. Балабаново Калужской области (окончание работ перешло на 2020 г.);

7. Разработка концепции пространственного развития дворовой территории;

8. Разработка концепции пространственного развития общественной территории.

В 2019 году на Гагаринском поле построен детский сад на 220 мест. Сдача в эксплуатацию планируется в марте 2020 года.

**Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2019 года:**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Отклонение от планового показателя	Причины отклонений
1.	Количество разрабатываемых проектов	шт.	8	8	0	-
2.	Количество объектов, которые построены в 2019 году	шт.	2	1	1	Количество построенных объектов уменьшилось в связи с переносом сроков проектирования на 2020 год

Главный специалист ОГД Администрации



И.В. Афанасьева

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

### 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$ , где

$Cel$  - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$m$  - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

$S_i$  - оценка значения  $i$ -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , где

$F_i$  - фактическое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы

$P_i$  - плановое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или  $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/2) \times (100 + \frac{1}{2} \times 100) = 75\%$ .

### 2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$ , где

$Mer$  - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

$R_j$  - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  $j$ -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

$Mer = (1/2) \times (1+0) \times 100\% = 50\%$ .

### 3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 75\% + 0,1 \times 50\% = 72,5\%$

**Комплексная оценка менее 80%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2019 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности.**

Начальник финансово-экономического отдела  
Администрации городского поселения  
«Город Балабаново»



Н. А. Гусаковская