

**ОТЧЕТ за 2019 год по программе
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город
Балабаново»**

1. Перевод жилищного фонда на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.

В целях снижения платежей граждан за отопление проводятся работы по переводу многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов. В 2019 году проведены работы по переводу на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов по адресам: ул. Лермонтова, д.16 – 4 квартиры, ул. 50 лет Октября д. 11 - 8 квартир, ул. Лермонтова, д. 10 - 2 квартиры (всего 14 квартир, муниципальных нет).

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения выполнена в соответствии с со ст. 6 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», со ст. 6 ФЗ РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

3. Концессия

В 2019 году в соответствии с заключенным концессионным соглашением № 1 от 03.06.2016г в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов ООО «КЭСК» выполнило следующие работы:

- отремонтировано и реконструировано 1,33 км сетей в двухтрубном исполнении;
- ведется строительство котельной «Московская»;
- проведены подготовительные работы по гидравлической наладке тепловых сетей котельной «Дзержинского». На сетях установлены балансировочные клапана в количестве 50 штук;
- выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей котельных «Боровская», «Лесная», «Московская», «Южная».
- взамен существующей котельной «Дзержинского» ведется проектирование автоматизированной блочно-модульной котельной (АБМК) по ул. Дзержинского.

Объем бюджетного финансирования по концессионному соглашению в рамках Программы в 2019 году составил 16,8 млн. рублей.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2019 года:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Причины отклонений от планового показателя
1.	Количество домов, переводимых на индивидуальное поквартирное теплоснабжение, и домов, в которых устанавливаются общедомовые приборы учета тепловой энергии	шт.	15	9	Количество домов уменьшилось в связи с переносом выполнения работ по установке приборов учета и переводу на индивидуальное поквартирное теплоснабжение в некоторых домах на 2020 год
2.	Доля объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, приведенных концессионером в нормативное состояние к общему количеству объектов, переданных по концессионному соглашению	%	60	60	-

Заместитель главы Администрации - начальник
отдела городского хозяйства



М. А. ИВАНОВ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1(в редакции от 17.10.2018 №476)..

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$, где

Cel - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

S_i – оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$, где

F_i – фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы

P_i - плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/2) \times (9/15 \times 100 + 100) = 80\%$.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$, где

Mer - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0».

$Mer = (1/1) \times (0) \times 100\% = 0\%$.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 80\% + 0,1 \times 0\% = 72\% + 0\% = 72\%$

Комплексная оценка менее 80%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2019 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности.

**Начальник финансово-экономического отдела
Администрации городского поселения
«Город Балабаново»**



Н. А. Гусаковская