

ОТЧЕТ за 2021 год по исполнению Программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»

В 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов (МКД) и общественных территорий города Балабаново.

1. Благоустройство дворовых территорий МКД.

ООО «АРМАЛИ+» в целях благоустройства дворовых территорий МКД:

- ул. Лермонтова, д. 12а, выполнило работы по асфальтированию дворовых проездов 385м², устройству парковки 391 м², отремонтирована сушилка, установлены 8 скамеек и 4 урны, установлены малые архитектурные формы – 5 шт.
- ул. Дзержинского, д.78, выполнило работы по асфальтированию дворовых проездов 500м², устройству парковки 260 м², установлены 4 скамейки и 4 урны.
- ул. Лесная, д.31, выполнило работы по асфальтированию дворовых проездов 171м², устройству парковки 104 м², устройству тротуара 21 м².
- ул. Лесная, д.33, выполнило работы по асфальтированию дворовых проездов 171м², устройству парковки 104 м², устройству тротуара 21 м².
- ул. Гагарина, д.5, выполнило работы по асфальтированию дворовых проездов 550м², устройству парковки 150 м², устройству тротуара 230 м², установка лотков ливневой канализации 104 шт. и приемных колодцев 2 шт.

2. Благоустройство общественных территорий.

ООО «АРМАЛИ+» в целях благоустройства общественной территории пешеходной зоны от ул.Коммунальная до ул.Московская, выполнила работы по устройству подъездной дороги 927 м², устройству парковки 160 м², устройству брусчатки 1490 м², установка опор освещения со светильниками 16 шт., восстановление газона - 1000 м².

ООО «Стройдоральянс» в целях благоустройства береговой территории реки Страдаловка (1 этап), выполнила работы устройству тротуара из гранитной плитки 445 м², устройство пешеходных зон из гранитного отсева 345 м², установка скамеек 18 шт, установка урн 18 шт, установка велепарковок 3 шт, устройство пешеходной зоны из металлоконструкций 1026 м², укрепление откосов геоматами 700 м², установка видеокамер 6 шт, установка опор освещения со светильниками 18 шт.

ООО «РУМОЛ-К» в рамках контракта на «Поставку с монтажом малых архитектурных форм на береговую территорию реки Страдаловка в г.Балабаново» выполнила работы по монтажу 8-ми МАФов.


ИП Бабиченко В.М. в рамках контракта на «Поставку с монтажом спортивного комплекса на береговую территории реки Страдаловка в г.Балабаново» выполнила работы по монтажу 1-го спортивного комплекса.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2021 года:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Причины отклонений от планового показателя
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	5	5	-
2.	Количество благоустроенных территорий общего пользования	шт.	2	2	-

3.	Прирост среднего значения индекса качества городской среды к уровню 2019 года	%	15	15	-
----	---	---	----	----	---

Заместитель главы Администрации - начальник
отдела городского хозяйства



Д.Б. Горошко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$, где

Cel - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

S_i – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$, где

F_i – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

P_i – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/3) \times (100 + 100 + 100) = 100\%$.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$, где

Mer - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0».

$Mer = (1/2) \times (1 + 1) \times 100\% = 100\%$.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 100\% + 0,1 \times 100\% = 90\% + 10\% = 100\%$

Комплексная оценка более 95%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2021 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Начальник финансово-экономического отдела
Администрации городского поселения
«Город Балабаново»



Н. А. Гусаковская