

**ОТЧЕТ за 2019 год по исполнению Программы «Благоустройство городского поселения
«Город Балабаново»**

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» предусматривает проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства города по следующим направлениям:

1) Уличное освещение.

Техническое обслуживание уличного освещения в 2019 году проводилось подрядной организацией ООО «ЭнергоСтройСервис».

В 2019 году продолжились работы по модернизации уличного освещения, установке светодиодных светильников. Приобретены и установлены «умные» счетчики, что позволяет в режиме онлайн считывать потребление электроэнергии.

2) Содержание зеленого хозяйства.

ООО «Динас-Сервис» в 2019 году производила работы по содержанию зеленого хозяйства в городе: окашивалась трава, стриглись и формировались кустарники, производилась опилковка и спил аварийных деревьев. Были высажены на городских клумбах 23000 цветов, высажено 100 кленов и 20 шаровидных ив, рыхлились с внесением удобрений. К празднику 9 Мая белились деревья.

3) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Во избежание антисанитарной обстановки и поддержания эстетичного вида в г. Балабаново выполнялись работы по ликвидации стихийных свалок объемом 2000 м³ за год.

Продолжается обустройство площадок ТКО, для чего были закуплены евроконтейнеры объемом 1,1 м³.

4) Прочие мероприятия по благоустройству.

В рамках Программы в 2019 году отловлено 30 бродячих животных.

В течение года подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнялись работы по содержанию детских игровых площадок.

В течение полугода подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнялись работы по содержанию зон отдыха (заменены 40 урн, 2 скамейки, ремонт скамеек).

Подрядной организацией ООО «АРМАЛИ+» были выполнены работы по ремонту тротуара к кладбищу площадью 1140 м².

Подрядной организацией ООО «АСТА» были выполнены работы по устройству спуска к реке Страдаловка по ул. Речная с асфальтовым покрытием и пешеходной дорожкой: дорожное полотно площадью 870 м², пешеходная зона площадью 900 м², освещение 5 опоры со светильниками.

Подрядной организацией ООО «КомСервис» были выполнены работы по благоустройству территорий с устройством цветников.

Подрядной организацией ООО «АРМАЛИ+» выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Дзержинского в районе д.93 площадью 195 м².

Подрядной организацией ООО «АРМАЛИ+» выполнены работы по ремонту тротуара площадью 360 м².

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству детской площадки с резиновым покрытием по адресу: г. Балабаново, ул. Московская, д.1 площадью 550 м².

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству детской площадки с резиновым покрытием у д.86-92 ул. Дзержинского г. Балабаново площадью 750 м².

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству детской площадки с резиновым покрытием у д.93 ул. Дзержинского г. Балабаново площадью 457 м².

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по устройству благоустройство привокзальной площади (1 этап) площадь асфальтового покрытия 3156 м², площадь тротуара 224 м².

Подрядной организацией ИП Бабаян Г.Ж. выполнены работы по устройству площадок с теньевым навесом по адресу: ул. Московская д.1 и ул. Коммунальная д.9

Подрядной организацией ООО «АРМАЛИ+» выполнены работы по устройству парковок на ул. Мичурина в районе д.34-36 площадью 180 м².

Подрядной организацией ООО «АСТА» были выполнены работы ремонту площадок ТКО в количестве 3 шт. с прилегающей территорией.

Подрядной организацией ИП Мнацакян Г.А. выполнены работы по переносу тротуара по ул. Энергетиков д.6-8 площадью 163 м².

Подрядной организацией ООО «СИТИИНЖИНИРИНГ» выполнены работы по ремонту пешеходных зон общей площадью 716 м².

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по благоустройству привокзальной площади (2 этап) площадь асфальтового покрытия 2390 м², площадь тротуара 510 м².

Подрядной организацией ИП Егизаров А. выполнены работы по устройству тротуаров в г.Балабаново общей площадью 840 м².

Подрядной организацией ООО «Алатум» выполнены работы по устройству водоотвода по ул. Боровская в районе д.5 протяженностью 79 м.п.

Подрядной организацией ООО «АРМАЛИ+» выполнены работы по устройству парковочных мест и тротуара на ул. Лесная площадью 174 м².

Подрядной организацией ООО «ПРОМСТРОЙКАПИТАЛ 1» выполнены работы по благоустройству сквера «Городской» (озеленение): посажено 100 шт. деревьев и более 1000 шт. кустарников.

Подрядной организацией ИП Куликова Т.А. выполнены работы по поставке и установке световых композиций в количестве 15 шт.

Произведен спил более 100 аварийных и сухих деревьев.

Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2019 года:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Причины отклонений от планового показателя
1.	Протяженность отремонтированных электрических сетей	П.м.	2000	2000	-
2.	Количество посаженных цветов, кустарников и др. зеленых насаждений	Тыс. шт.	22	25,3	в связи с образованием новых цветников, благоустройством скверов на средства из областного бюджета.
3.	Количество ликвидированных стихийных свалок	м ³	2000	2000	-
4.	Количество спиленных ветхих деревьев	Шт.	100	100	-
5.	Количество обслуживаемых детских площадок	Шт.	50	50	-
6	Количество отловленных бродячих животных	Шт.	32	32	-
7	Количество приведенных в нормативное состояние площадок ТКО	Шт.	10	6	в связи с увеличением объемов при обустройстве площадок.
8	Площадь отремонтированных или вновь созданных тротуаров и пешеходных дорожек	м ²	1620	5184	в связи с увеличением финансирования из других бюджетов.

Заместитель главы Администрации - начальник
отдела городского хозяйства



М. А. Иванов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$, где

Cel - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

S_i - оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$, где

F_i - фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы

P_i - плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост

значений) или $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/8) \times (100 + 25,3/22 \times 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 6/10 \times 100 + 5184/1620 \times 100) = 124\%$.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$, где

Mer - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

R_j - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0».

$Mer = (1/8) \times (1+1+1+1+1+1+1) \times 100\% = 100\%$.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 124\% + 0,1 \times 100\% = 111,6\% + 10\% = 121,6\%$

Комплексная оценка более 95%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2019 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Начальник финансово-экономического отдела
Администрации городского поселения
«Город Балабаново»



Н. А. Гусаковская