

**ОТЧЕТ за 2021 год по исполнению Программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог»**

Основное мероприятие программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог» - приведение сети автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.

Содержанием дорог, тротуаров и ливневой канализации в городе Балабаново в 2021 году занималось ООО «Динас-Сервис». Выполнялись такие работы как очистка от мусора дорог и тротуаров, механизированная уборка (подметание), вывоз снега, посыпка дорог пескосольной смесью, подметание дорог, заездов, и тротуаров с увлажнением, грейдерование дорог с щебеночным покрытием, ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог более 1150м<sup>2</sup>, произведена очистка водоотводных канав от мусора, установка дорожных знаков, отремонтировано 82 м<sup>2</sup> тротуаров, окраска бордюров, нанесение дорожной разметки и т.д.

Подрядной организацией ИП Зубин М.Ю. выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 14 шт.

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по ремонту дорожного покрытия д.103 ул. Дзержинского протяжённостью 80 м.п., площадью 360 м<sup>2</sup>.

Подрядной организацией ООО «АльфаДорПроект» выполнены работы по изготовлению технических паспортов на автомобильные дороги городского поселения «Город Балабаново» в количестве 66 шт.


Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог ул. Новая и ул. Южная протяжённостью 530 м.п., площадью 5040 м<sup>2</sup>.

Подрядной организацией ООО «СМУ-21» выполнены работы по ремонту участков дорог (ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Дзержинского д.99-78, ул. Дзержинского д.86-92, ул. Дзержинского 86-91) протяжённостью 315 м.п., площадью 3950 м<sup>2</sup>.

**Выполнение целевых показателей Программы по итогам 2021 года:**

| № п/п | Наименование целевого показателя  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | Причины отклонений                                   |
|-------|---|----------|---------------------------------------|--|--|
| 1.    | Протяженность содержания дорог  | км       | 28,45                                 | 28,45                                    | -  |
| 2.    | Протяженность отремонтированных дорог   | п.м      | 500                                   | 925                                      | Увеличение финансирования из бюджетов других уровней |
| 3.    | Доля приведенной в соответствие с дислокацией дорожного движения улично-дорожной сети | %        | 95                                    | 95                                       | -  |

Заместитель главы Администрации - начальник  
отдела городского хозяйства



Д. Б. Горошко

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

Оценка эффективности реализации целевой программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог» произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1(в редакции от 17.10.2018 №476).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$Cel = (1/m) \times (S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + \dots + S_m)$ , где

$Cel$  - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$m$  - число показателей, характеризующих степень достижения цели;

$S_i$  - оценка значения  $i$ -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , где

$F_i$  - фактическое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы

$P_i$  - плановое значение  $i$ -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост

значений) или  $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

$Cel = (1/3) \times (100 + 925/500 \times 100 + 100) = 128,3\%$ .

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

$Mer = (1/n) \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_j)$ , где

$Mer$  - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,

$R_j$  - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  $j$ -го контрольного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0».

$Mer = (1/2) \times (1+1) \times 100\% = 100\%$ .

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$O = 0,9 \times Cel + 0,1 \times Mer = 0,9 \times 128,3\% + 0,1 \times 100\% = 115,5\% + 10\% = 125,5\%$

**Комплексная оценка более 95%, следовательно, реализация муниципальной программы в 2021 году характеризуется высоким уровнем эффективности.**

Начальник финансово-экономического отдела  
Администрации городского поселения  
«Город Балабаново»



Н. А. Гусаковская