

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы Администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
Городского поселения «Город Балабаново»

/ Шехоткин Д.А./
«29» апреля 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «КЭСК»
/ Колесник М.Г./
«29» апреля 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «УК Балабаново»

/Малашина Т.В./
«25» апреля 2025г.

План
подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	249000 Калужская область город Балабаново ул. Гагарина д. 2
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «УК Балабаново»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1975
4	Общая площадь помещений в МКД,	4447,5
5	Теплоснабжающая организация	ООО «КЭСК»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	Внешняя граница фундамента
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	Запорное устройство на отводе от стояков
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	теплотрассы РСО
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
12	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	отсутствует
13	Система отопления МКД	закрытая
14	Наличие ИПУ тепла	отсутствуют
15	Схема отопления МКД	однотрубная
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	Балансировочная арматура
17	Система ГВС в МКД	открытая
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	смешанные
19	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
20	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	218
	2023-2024 г.г.	208
	2024-2025 г.г.	206
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	431,5
	2023-2024 г.г.	546,26
	2024-2025 г.г.	537,35
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м. .	0,0236
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	не выявлено

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

3.1. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Приказом руководителя предприятия назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	100%	Содержание	июнь-июль
2	Для периодических проверок, пломбировки, снятия контрольных показаний приборов учета представителями теплоснабжающей организации, обеспечить беспрепятственный доступ в помещения.	100%	Содержание	постоянно
3	Проверка наличия паспортов на узлы коммерческого учета тепловой энергии и ГВС.	100%	Содержание	до 15.08.2025
4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ООО «КЭСК»	100%	Содержание	в ходе подготовки к отопительному периоду не позднее 15.08.2025

3.2. Технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб.	100%	Содержание	С 12 по 14.05.2025
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО.	100%	Содержание	16.05.2025
3	Ревизия запорной арматуры.	100%	Содержание	июнь-июль
4	Установить в тепловых пунктах оборудование, защищающее внутреннюю систему отопления от аварийного повышения параметров теплоносителя.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
5	Провести ревизию регуляторов давления или дроссельных диафрагм	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025

	(балансировочных клапанов).			
6	Произвести осмотр запорной арматуры (задвижек, вентилей, шаровых кранов) и, в случае необходимости, произвести их ремонт или замену.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
7	Очистить с промывкой фильтры и грязевики.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
8	Установить поверенные манометры с трехходовыми кранами и термометрами в установленные гильзы.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
9	Произвести покраску трубопроводов от коррозии краской, согласно Правил №115, с указанием стрелками движение теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
10	Произвести поверку приборов узла учета тепловой энергии с истекшим поверочным интервалом.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
11	Укомплектовать узлы учета недостающими поверенными приборами	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
12	Устранить течи в запорной арматуре.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
13	Заменить неисправные приборы учета и запорную арматуру.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
14	Произвести крепёж коммутирующих проводов от датчиков к считывающему устройству.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
15	Произвести уборку в местах установки узлов учета от бытового, строительного мусора, остатков изоляции, откачать воду.	100%	Содержание	до 15.08.2025
16	Произвести ограждение тепловых узлов от помещений с установкой дверей с замками.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
17	Выполнить безопасное освещение в помещениях, где установлены узлы учета.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
18	Все трубопроводы и арматуру, находящиеся в неотапливаемых	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025

	помещениях (чердаках, подвалах) заизолировать. Чердаки и подвалы должны иметь запорные устройства.			
19	Демонтировать нерабочие трубопроводы, байпасы, краны, служащие для разбора теплоносителя из системы отопления.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
20	Демонтировать непредусмотренные проектом дополнительные насосы в системах отопления и горячего водоснабжения.	100%	Текущий ремонт	до 15.08.2025
21	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	100%	Содержание	до 15.09.2025
22	Перед отопительным сезоном провести тепловое испытание (пробную топку) системы на равномерность прогрева нагревательных приборов.	100%	Содержание	При получении постановления о начале отопительного сезона (при заполнении системы)

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 г.

№п.п.	Перечень документов	Срок выполнения работ
1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	не позднее 15.08.2025
2	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату поверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил).	не позднее 15.08.2025
3	Акты периодической проверки узла учета,	

	составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил).	не позднее 15.08.2025
4	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	не позднее 15.08.2025
5	Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	не позднее 15.08.2025

Составила:
Автомонова Е.В.
Тел. 8(48438)61620